



Municipio de Tixtla de Guerrero Guerrero  
Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del Periodo.

Fecha: 30 de Septiembre de 2020

01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

Programa: Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)																									
No	Id de Obra	PASH	Clasificación del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Metas		Número de Beneficiarios	Inversión							% Avance		Cuenta Contable del Registro	Tipo de Obra Para el Registro Contable			
									Programadas	Alcanzadas		Autorizada	Ampliaciones/Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Ejercer			Físico	Financiero	
1	13100		Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de red de agua potable de calle San Salvador tramo C. Héroes del Sur - Barranca, Col. Leonardo Mier Peralta y obra complementaria para su protección	Tixtla De Guerrero - Calle cerrada San Salvador tramo: C. Heroes del Sur - Barranca, Col. Leonardo Mier Peralta, loc. Tixtla de Guerrero	Adjudicación Directa		1.00	0.00	120.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Infraestructura	
2	13101		Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de red de agua potable de calle El Naranja, Fracc. Tezahuapa y obra complementaria para su protección	Tixtla De Guerrero - Calle El Naranja, Fracc. Tezahuapa	Adjudicación Directa		1.00	0.00	135.00	\$600,000.00	\$-600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
3	13102		Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de red de agua potable de calle Hacia el Centro Deportivo Santa Cruz tramo C. Héroes del Sur - Barranca, Col. Leonardo Mier Peralta y obra complementaria para su protección	Tixtla De Guerrero - Calle Hacia el Centro Deportivo Santa Cruz tramo C. Héroes del Sur - Barranca, Col. Leonardo Mier Peralta	Adjudicación Directa		1.00	0.00	40.00	\$650,000.00	\$-650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
4	13104		Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de red de agua potable de calle La Ceiba tramo: C. Principal - C. Roble, Col. Abedul y obra complementaria para su protección	Tixtla De Guerrero - Calle La Ceiba tramo: C. Principal - C. Roble, Col. Abedul	Adjudicación Directa		1.00	0.00	40.00	\$300,000.00	\$-300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
5	13105		Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de red de agua potable de calle Cedro, Col. Eucaliptos y obra complementaria para su protección	Tixtla De Guerrero - Calle Cedro, Col. Eucaliptos	Adjudicación Directa		1.00	0.00	55.00	\$720,000.00	\$-720,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
6	13106		Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de red de agua potable de calle Principal, Barrio de Cantarranas y obra complementaria para su protección	Tixtla De Guerrero - Calle Principal, Barrio de Cantarranas	Adjudicación Directa		1.00	0.00	80.00	\$600,000.00	\$-600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público

Programa: Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

No	Id de Obra	PASH	Clasificación del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Metas		Número de Beneficiarios	Inversión								% Avance		Cuenta Contable del Registro	Tipo de Obra Para el Registro Contable			
									Programadas	Alcanzadas		Autorizada	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Ejercer	Físico			Financiero		
7	13107		Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de red de agua potable de calle Ignacio Zaragoza, Barrio de San Lucas y obra complementaria para su protección	Tixtla De Guerrero - Calle Ignacio Zaragoza, Barrio de San Lucas	Adjudicación Directa		1.00	0.00	120.00	\$800,000.00	\$-800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público	
8	13108		Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de red de agua potable de calle Roman Catalan, Barrio de San Antonio y obra complementaria para su protección	Tixtla De Guerrero - Calle Roman Catalan, Barrio de San Antonio	Adjudicación Directa		1.00	0.00	60.00	\$500,000.00	\$-500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público	
9	13109		Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de red de drenaje sanitario de calle San Salvador tramo C. Héroes del Sur - Barranca, Col. Leonardo Mier Peralta y obra complementaria para su protección	Tixtla De Guerrero - Calle cerrada San Salvador tramo: C. Héroes del Sur - Barranca, Col. Leonardo Mier Peralta, Loc. Tixtla de Guerrero	Adjudicación Directa		1.00	0.00	120.00	\$1,050,000.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Infraestructura	
10	13110		Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de red de drenaje sanitario de calle El Naranja, Fracc. Tezahuapa, y obra complementaria para su protección	Tixtla De Guerrero - Calle El Naranja, Fracc. Tezahuapa	Adjudicación Directa		1.00	0.00	135.00	\$650,000.00	\$-110,141.44	\$539,858.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,858.56	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
11	13111		Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de red de drenaje sanitario de calle Hacia el Centro Deportivo Santa Cruz tramo C. Héroes del Sur - Barranca, Col. Leonardo Mier Peralta y obra complementaria para su protección	Tixtla De Guerrero - Calle Hacia el Centro Deportivo Santa Cruz tramo C. Héroes del Sur - Barranca, Col. Leonardo Mier Peralta	Adjudicación Directa		1.00	0.00	40.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
12	13112		Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de red de drenaje sanitario de calle La Ceiba tramo: C. Principal - C. Roble, Col. Abedul y obra complementaria para su protección	Tixtla De Guerrero - Calle La Ceiba tramo: C. Principal - C. Roble, Col. Abedul	Adjudicación Directa		1.00	0.00	40.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
13	13113		Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de red de drenaje sanitario de calle Cedro, Col. Eucaliptos y obra complementaria para su protección	Tixtla De Guerrero - Calle Cedro, Col. Eucaliptos	Adjudicación Directa		1.00	0.00	55.00	\$1,080,000.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público

Programa: Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)																								
No	Id de Obra	PASH	Clasificación del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Metas		Número de Beneficiarios	Inversión							% Avance		Cuenta Contable del Registro	Tipo de Obra Para el Registro Contable		
									Programadas	Alcanzadas		Autorizada	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Ejercer			Físico	Financiero
14	13114		Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de red de drenaje sanitario de calle Principal, Barrio de Cantarranas y obra complementaria para su protección	Tixtla De Guerrero - Calle Principal, Barrio de Cantarranas	Adjudicación Directa		1.00	0.00	80.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obra del Dominio Público	
15	13115		Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de red de drenaje sanitario de calle Ignacio Zaragoza, Barrio de San Lucas y obra complementaria para su protección	Tixtla De Guerrero - Calle Ignacio Zaragoza, Barrio de San Lucas	Adjudicación Directa		1.00	0.00	120.00	\$1,200,000.00	\$-209,340.42	\$990,659.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990,659.58	\$0.00	0.00%	0.00%	Obra del Dominio Público	
16	13116		Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de red de drenaje sanitario de calle Roman Catalan, Barrio de San Antonio y obra complementaria para su protección	Tixtla De Guerrero - Calle Roman Catalan, Barrio de San Antonio	Adjudicación Directa		1.00	0.00	80.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obra del Dominio Público	
<b>Total de Agua y Saneamiento (A Y S)</b>												<b>\$11,750,000.00</b>	<b>\$-4,489,481.86</b>	<b>\$7,260,518.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,260,518.14</b>	<b>\$0.00</b>				
17	13121		Otros	Programa de Gastos Indirectos	Servicios de arrendamiento de equipo de transporte para la verificación y seguimiento de obras y acciones (Gastos Indirectos)	Tixtla De Guerrero - Localidad de Tixtla de Guerrero	Adjudicación Directa		1.00	1.00	14.00	\$1,028,994.95	\$264,349.05	\$1,293,344.00	\$1,293,344.00	\$1,293,344.00	\$1,293,344.00	\$1,293,344.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-6-9-2-	Acción
18	13122		Otros	Programa de Gastos Indirectos	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Gastos Indirectos)	Tixtla De Guerrero - Localidad de Tixtla de Guerrero	Adjudicación Directa		1.00	0.10	14.00	\$1,000,000.00	\$-55,008.63	\$944,991.37	\$99,033.59	\$99,033.59	\$99,033.59	\$99,033.59	\$845,957.78	\$0.00	10.48%	10.48%	1-2-3-6-9-2-	Acción
<b>Total de Programa de Gastos Indirectos</b>												<b>\$2,028,994.95</b>	<b>\$209,340.42</b>	<b>\$2,238,335.37</b>	<b>\$1,392,377.59</b>	<b>\$1,392,377.59</b>	<b>\$1,392,377.59</b>	<b>\$1,392,377.59</b>	<b>\$845,957.78</b>	<b>\$0.00</b>				
19	13075		Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de caminos de las sacacosechas	Tixtla De Guerrero - Distintos caminos de la Localidad de Tixtla de Guerrero.	Licitación Pública		1.00	0.00	2,500.00	\$3,000,000.00	\$-3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obra del Dominio Público	
20	13076		Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de puente vehicular de acceso a la Colonia El Molino, Localidad Tixtla de Guerrero	Puente El Molino - Colonia El Molino, Localidad Tixtla de Guerrero	Adjudicación Directa		1.00	0.00	200.00	\$800,000.00	\$-800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obra del Dominio Público	
21	13077		Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de muro de contención en calle Principal	Tecozintla - Calle Principal, Localidad Tecozintla	Adjudicación Directa		1.00	0.00	45.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obra del Dominio Público	
22	13078		Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de muro de contención en Esc. Tel. Jose Joaquín de Herrera	El Ahuejote - sc. Tel. Jose Joaquín de Herrera, Localidad El Ahuejote	Licitación Pública		1.00	0.00	45.00	\$2,500,000.00	\$-2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obra del Dominio Público	

Programa: Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)																								
No	Id de Obra	PASH	Clasificación del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Metas		Número de Beneficiarios	Inversión								% Avance		Cuenta Contable del Registro	Tipo de Obra Para el Registro Contable	
									Programadas	Alcanzadas		Autorizada	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Ejercer	Fisico			Financiero
23	13079		Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle Profr. Ignacio Campos, Barrio la Villa, Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Tixtla De Guerrero - Calle Prof. Ignacio Campos, Barrio la Villa, Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Guerrero, Gro	Invitación a cuando menos tres personas		1.00	1.00	200.00	\$2,755,640.53	\$0.00	\$2,755,640.53	\$2,755,640.53	\$2,755,640.53	\$2,755,640.53	\$2,755,640.53	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-5-2-	Obra del Dominio Público
24	13082		Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle Prolongacion Alberto Gonzalez Valle, Barrio de San Antonio, Localidad Tixtla de Guerrero	Tixtla De Guerrero - Calle Prolongacion Alberto Gonzalez Valle, Barrio de San Antonio, Localidad Tixtla de Guerrero	Licitación Pública		1.00	0.00	500.00	\$1,461,523.78	\$-1,461,523.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
25	13083		Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle Hierba Buena.	El Troncón - Calle Hierba Buena, Localidad El Troncón	Adjudicación Directa		1.00	0.00	80.00	\$500,000.00	\$-500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
26	13084		Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle Del Tepec tramo: C, Tepec -Andador.	El Durazno - Calle Del Tepec tramo: C, Tepec - Andador, Localidad de El Durazno	Adjudicación Directa		1.00	0.00	40.00	\$500,000.00	\$-500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
27	13085		Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle Hacia La Laguna tramo: C, Principal - C Sin Nombre, Localidad de El Durazno	El Durazno - Calle Hacia La Laguna tramo: C, Principal - C Sin Nombre, Localidad de El Durazno	Adjudicación Directa		1.00	0.00	55.00	\$600,000.00	\$-600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
28	13086		Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle Principal, Col. Los Amates.	Zoquiapa - Calle Principal, Col. Los Amates, Localidad de Zoquiapa	Adjudicación Directa		1.00	0.00	80.00	\$800,000.00	\$-800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
29	13087		Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle Los Girasoles.	Zoquiapa - Calle Los Girasoles, Localidad de Zoquiapa	Adjudicación Directa		1.00	0.00	55.00	\$500,000.00	\$-500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
30	13088		Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle que conduce a la Iglesia	Zoquiapa - Calle que conduce a la Iglesia, Localidad de Zoquiapa	Adjudicación Directa		1.00	0.00	60.00	\$500,000.00	\$-500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
31	13089		Complementaria	Urbanización (URB)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LAS FLORES, LOCALIDAD CHILACACHAPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Chilacachapa - Calle Las Flores, Localidad de Chilacachapa	Adjudicación Directa		1.00	1.00	525.00	\$850,000.00	\$67,968.15	\$917,968.15	\$917,968.15	\$917,968.15	\$917,968.15	\$917,968.15	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-5-2-	Obra del Dominio Público

Programa: Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)																									
No	Id de Obra	PASH	Clasificación del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Metas		Número de Beneficiarios	Inversión								% Avance		Cuenta Contable del Registro	Tipo de Obra Para el Registro Contable		
									Programadas	Alcanzadas		Autorizada	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Ejercer	Físico			Financiero	
32	13090		Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle 20 de Noviembre	Almolonga - Calle 20 de Noviembre, Localidad Almolonga	Adjudicación Directa		1.00	0.00	130.00	\$1,440,000.00	\$-1,440,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
33	13091		Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle Banderas, Col. Ajacayan	Atliaca - Calle Banderas, Col. Ajacayan, Localidad Atliaca	Adjudicación Directa		1.00	0.00	95.00	\$1,296,000.00	\$-1,296,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
34	13092		Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle Venustiano Carranza tramo: C. Niños Heroes - C. Juan N. Alvarez	Atliaca - Calle Venustiano Carranza tramo: C. Niños Heroes - C. Juan N. Alvarez, Localidad Atliaca	Adjudicación Directa		1.00	0.00	80.00	\$600,000.00	\$-600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
35	13093		Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle Benito Juárez tramo: C. Vicente Guerrero - C. Juan N. Alvarez, Col. Modesto Lozano	Atliaca - Calle Benito Juárez tramo: C. Vicente Guerrero - C. Juan N. Alvarez, Col. Modesto Lozano, Localidad Atliaca	Adjudicación Directa		1.00	0.00	200.00	\$1,000,000.00	\$-1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
36	13094		Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle que conduce a la Cancha Municipal	Zacatzonapa - Calle que conduce a la Cancha Municipal, Localidad de Zacatzonapa	Adjudicación Directa		1.00	0.00	65.00	\$500,000.00	\$-500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
37	13095		Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle Principal, Col. La Loma	Zacatzonapa - Calle Principal, Col. La Loma, Localidad de Zacatzonapa	Adjudicación Directa		1.00	0.00	40.00	\$500,000.00	\$-500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
38	13096		Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle que Conduce al Bachillerato	Zacatzonapa - Calle que Conduce al Bachillerato, Localidad de Zacatzonapa	Adjudicación Directa		1.00	0.00	90.00	\$1,000,000.00	\$-1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
39	13097		Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle Hacia la Telesecundaria Emiliano Zapata	El Potrero - Calle Hacia la Telesecundaria Emiliano Zapata, Localidad El Potrero	Adjudicación Directa		1.00	0.00	45.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
40	13098		Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle Principal	Omeapa - Calle Principal, Localidad San Juan Omeapa	Adjudicación Directa		1.00	0.00	60.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
41	13099		Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación con concreto Asfáltico de Carretera Atlica - Tixtla	Tixtla De Guerrero - Carretera Atlica - Tixtla	Licitación Pública		1.00	0.00	65.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público

Programa: Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)																								
No	Id de Obra	PASH	Clasificación del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Metas		Número de Beneficiarios	Inversión								% Avance		Cuenta Contable del Registro	Tipo de Obra Para el Registro Contable	
									Programadas	Alcanzadas		Autorizada	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Ejercer	Fisico			Financiero
42	13124		Complementaria	Urbanización (URB)	Ampliación de red de agua potable de calle Héroos del Sur, Col. Los Manguitos y obra complementaria para su protección	Tixtla De Guerrero - Colonia Los Manguitos, Localidad Tixtla de Guerrero	Adjudicación Directa		1.00	0.00	200.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Infraestructura
43	13125		Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de puente vehicular de acceso a la Colonia Los Manguitos	Tixtla De Guerrero - Colonia Los Manguitos, Localidad Tixtla de Guerrero	Adjudicación Directa		1.00	0.00	200.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
44	13184		Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de puente vehicular en calle alejandro sanchez castro, barrio del santuario, localidad tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro	Tixtla De Guerrero - Calle Alejandro Sanchez Castro, Barrio del Santuario, Localidad Tixtla de Guerrero	Adjudicación Directa		1.00	1.00	500.00	\$0.00	\$929,114.49	\$929,114.49	\$929,114.49	\$929,114.49	\$929,114.49	\$929,114.49	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-3-	Infraestructura
45	13185		Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de puente vehicular en la localidad teconzintla, municipio de tixtla de guerrero, gro	Tecozintla - Localidad Tecozintla, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	MTG-Faism-DF-2020-AD-13185	1.00	1.00	200.00	\$0.00	\$348,467.00	\$348,467.00	\$348,467.00	\$348,467.00	\$348,467.00	\$348,467.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-3-	Infraestructura
46	13188		Complementaria	Urbanización (URB)	Ampliación de mercado municipal antonia nava de catalán, col. centro, localidad tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro	Tixtla De Guerrero - Col. Centro, Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa		1.00	1.00	1,000.00	\$0.00	\$328,115.28	\$328,115.28	\$328,115.28	\$328,115.28	\$328,115.28	\$328,115.28	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-4-	Infraestructura
47	13193		Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle raul isidro burgos tramo: c. de lopez - c. rivapalacio, barrio de san isidro, localidad tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro	Tixtla De Guerrero - Calle Raul Isidro Burgos tramo: C. De Lopez - C. Rivapalacio, Barrio de San Isidro, Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa		1.00	1.00	80.00	\$0.00	\$621,070.16	\$621,070.16	\$621,070.16	\$621,070.16	\$621,070.16	\$621,070.16	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-5-2-	Obra del Dominio Público
48	13207		Complementaria	Urbanización (URB)	Pavimentación de acceso al potrero en el municipio de tixtla de guerrero	Tixtla De Guerrero - El Potrero - Tixtla de Guerrero	Licitación Pública		1.00	0.50	300.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	50.00%	50.00%	1-2-3-5-5-2-	Obra del Dominio Público
<b>Total de Urbanización (URB)</b>												<b>\$27,403,164.31</b>	<b>\$-13,202,788.70</b>	<b>\$14,200,375.61</b>	<b>\$6,900,375.61</b>	<b>\$6,900,375.61</b>	<b>\$6,900,375.61</b>	<b>\$6,900,375.61</b>	<b>\$7,300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>				
49	13118		Directa	Vivienda (VIV)	Equipamiento de estufas ecologicas en las Localidades del Municipio de Tixtla de Guerrero	Tixtla De Guerrero - Localidad de Tixtla de Guerrero	Licitación Pública		1.00	0.00	430.00	\$2,689,171.22	\$-2,000,000.00	\$689,171.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689,171.22	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público

Programa: Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)																							
No	Id de Obra	PASH	Clasificación del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Metas		Número de Beneficiarios	Inversión							% Avance		Cuenta Contable del Registro	Tipo de Obra Para el Registro Contable	
									Programadas	Alcanzadas		Autorizada	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Ejercer			Físico
50	13119		Directa	Vivienda (VIV)	Construcción de pisos firmes en la Localidad de Tixtla de Guerrero	Tixtla De Guerrero - Localidad de Tixtla de Guerrero	Licitación Pública		1.00	0.00	250.00	\$2,689,171.22	\$-1,600,000.00	\$1,089,171.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,089,171.22	\$0.00	0.00%	0.00%	Obras Transferibles
Total de Vivienda (VIV)												\$5,378,342.44	\$-3,600,000.00	\$1,778,342.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,778,342.44	\$0.00			
51	13052		Directa	Educación (ED)	Construcción de 2 Aulas en Telebachillerato a Distancia No. 032	Acatempa - Telebachillerato a Distancia No. 032, Localidad Acatempa	Adjudicación Directa		1.00	0.00	80.00	\$950,000.00	\$-950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obras Transferibles
52	13053		Directa	Educación (ED)	Construcción de 1 Aula en Esc. Telesecundaria Albert Einstein	El Durazno - Esc. Telesecundaria Albert Einstein, Localidad El Durazno	Adjudicación Directa		1.00	0.00	80.00	\$950,000.00	\$-950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obras Transferibles
53	13054		Directa	Educación (ED)	Construcción de 2 Aulas en Esc. Tel. Jose Ma. Morelos y Pavon	El Troncón - Esc. Tel. Jose Ma. Morelos y Pavon, Localidad El Troncón	Adjudicación Directa		1.00	0.00	60.00	\$950,000.00	\$-950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obras Transferibles
54	13055		Directa	Educación (ED)	Construcción de 2 Aulas en Jardín Niños Margarito	El Troncón - Jardín Niños Margarito Damian Vargas, Localidad El Troncón	Adjudicación Directa		1.00	0.00	60.00	\$950,000.00	\$-950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obras Transferibles
55	13056		Directa	Educación (ED)	Construcción de 2 Aulas en Preparatoria Popular Jose Martí	Zoquiapa - Preparatoria Popular Jose Martí, Localidad Zoquiapa	Adjudicación Directa		1.00	0.00	60.00	\$950,000.00	\$-950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obras Transferibles
56	13057		Directa	Educación (ED)	Construcción de 2 Aulas en Esc. Tel. Plan de Ayutla	Zoquiapa - Esc. Tel. Plan de Ayutla, Localidad Zoquiapa	Adjudicación Directa		1.00	0.00	99.00	\$950,000.00	\$-950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obras Transferibles
57	13058		Directa	Educación (ED)	Construcción de 2 Aulas en Esc. Tel. Mi Patria ES Primero	Plan De Guerrero - Esc. Tel. Mi Patria ES Primero, Localidad Plan de Guerrero	Adjudicación Directa		1.00	0.00	60.00	\$950,000.00	\$-950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obras Transferibles
58	13059		Directa	Educación (ED)	Construcción de 1 Aula en Esc. Prim. Baltazar R. Leyva Manzilla	Tixtla De Guerrero - Esc. Prim. Baltazar R. Leyva Manzilla, Localidad Tixtla de Guerrero	Adjudicación Directa		1.00	0.00	472.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obras Transferibles
59	13060		Directa	Educación (ED)	Construcción de 2 Aulas en Esc. Prim. Josefa Ortiz de Dominguez	Tixtla De Guerrero - Esc. Prim. Josefa Ortiz de Dominguez, Localidad Tixtla de Guerrero	Adjudicación Directa		1.00	0.00	472.00	\$950,000.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obras Transferibles
60	13061		Directa	Educación (ED)	Construcción de Techado en área de impartición de educación física en Esc. Prim. Rur. Cuauhtemoc	La Estacada - Esc. Prim. Rur. Cuauhtemoc, Localidad La Estacada	Adjudicación Directa		1.00	0.00	24.00	\$1,200,000.00	\$-1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obras Transferibles

Programa: Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)																								
No	Id de Obra	PASH	Clasificación del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Metas		Número de Beneficiarios	Inversión							% Avance		Cuenta Contable del Registro	Tipo de Obra Para el Registro Contable		
									Programadas	Alcanzadas		Autorizada	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Ejercer			Fisico	Financiero
61	13062		Directa	Educación (ED)	Construcción de Techado en área de impartición de educación física en Esc. Prim. Ricardo Flores Magón	Matalapa - Esc. Prim. Ricardo Flores Magón, Localidad Matalapa	Adjudicación Directa		1.00	0.00	60.00	\$960,000.00	\$-960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obras Transferibles	
62	13063		Directa	Educación (ED)	Construcción de Techado en área de impartición de educación física en Jardín de Niños Vicente Guerrero	Ojitos De Agua - Jardín de Niños Vicente Guerrero, Localidad Ojitos de Agua	Adjudicación Directa		1.00	0.00	40.00	\$960,000.00	\$-960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obras Transferibles	
63	13064		Directa	Educación (ED)	Rehabilitación de biblioteca pública Ignacio Altamirano segunda etapa, Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Tixtla De Guerrero - Biblioteca pública Ignacio Manuel Altamirano segunda etapa, Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa		1.00	1.00	1,200.00	\$800,000.00	\$976,097.84	\$1,776,097.84	\$1,776,097.84	\$1,776,097.84	\$1,776,097.84	\$1,776,097.84	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-2-	Obras Transferibles
64	13065		Directa	Educación (ED)	Construcción de sanitarios en J. N. Niños Heroés	Almolonga - J. N. Niños Heroés, Localidad Almolonga	Adjudicación Directa		1.00	0.00	35.00	\$450,000.00	\$-450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obras Transferibles	
65	13066		Directa	Educación (ED)	Construcción de sanitarios en Esc. Telesecundaria "Vicente Guerrero Saldaña"	Omeapa - Esc. Telesecundaria "Vicente Guerrero Saldaña", Localidad San Juan Omeapa	Adjudicación Directa		1.00	0.00	48.00	\$450,000.00	\$-450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obras Transferibles	
66	13067		Directa	Educación (ED)	Construcción de Comedor escolar en Jardín de Niños Francisco Marquez	El Ahuejote - Jardín de Niños Francisco Marquez, Localidad El Ahuejote	Adjudicación Directa		1.00	0.00	40.00	\$300,000.00	\$-300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obras Transferibles	
67	13068		Directa	Educación (ED)	Construcción de dotación de servicio básico de drenaje en Esc. Prim. Ricardo Flores Magón	Matalapa - Esc. Prim. Ricardo Flores Magón, Localidad Matalapa	Adjudicación Directa		1.00	0.00	60.00	\$100,000.00	\$-100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obras Transferibles	
68	13069		Directa	Educación (ED)	Construcción de dotación de servicio básico de drenaje en Esc. Prim. Ignacio Allende	El Durazno - Esc. Prim. Ignacio Allende, Localidad El Durazno	Adjudicación Directa		1.00	0.00	150.00	\$100,000.00	\$-100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obras Transferibles	
69	13070		Directa	Educación (ED)	Construcción de Barda perimetral en Jardín de Niños Benito Juárez	Omeapa - Jardín de Niños Benito Juárez, Loc. San Juan Omeapa	Adjudicación Directa		1.00	0.00	40.00	\$550,000.00	\$-550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obras Transferibles	
70	13071		Directa	Educación (ED)	Construcción de Barda perimetral en Jardín de Niños Leobardo Valle Nava	El Durazno - Jardín de Niños Leobardo Valle Nava, Localidad El Durazno	Adjudicación Directa		1.00	0.00	71.00	\$650,000.00	\$-650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obras Transferibles	



**Programa: Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)**

No	Id de Obra	PASH	Clasificación del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Metas		Número de Beneficiarios	Inversión								% Avance		Cuenta Contable del Registro	Tipo de Obra Para el Registro Contable			
									Programadas	Alcanzadas		Autorizada	Ampliaciones/Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Ejercer	Físico			Financiero		
71	13072		Directa	Educación (ED)	Construcción de barda perimetral en Esc. Prim. Fed Lazaro Cardenas	Atliaca - Atliaca - Escuela Primaria Federal Lázaro cárdenas	Adjudicación Directa		1.00	0.00	67.00	\$950,000.00	\$-950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obras Transferibles		
72	13073		Directa	Educación (ED)	Construcción de barda perimetral en Esc. Prim. Rur. Independencia	El Troncón - Esc. Prim. Rur. Independencia, Localidad El Troncon	Licitación Pública		1.00	0.00	67.00	\$1,500,000.00	\$-1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obras Transferibles		
73	13074		Directa	Educación (ED)	Construcción de barda perimetral en Esc. Tel. Emiliano Zapata	El Potrero - Esc. Tel. Emiliano Zapata, Localidad El Potrero	Adjudicación Directa		1.00	0.00	28.00	\$1,000,000.00	\$-1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obras Transferibles		
74	13186		Directa	Educación (ED)	Construcción de 1 Aula en Colegio de Bachilleres Plantel Num. 11 Tixtla, Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Tixtla De Guerrero - Colegio de Bachilleres Plantel Num. 11 Tixtla, Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa		1.00	1.00	500.00	\$0.00	\$745,467.18	\$745,467.18	\$745,467.18	\$745,467.18	\$745,467.18	\$745,467.18	\$745,467.18	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-2-	Obras Transferibles	
<b>Total de Educación (ED)</b>												<b>\$18,220,000.00</b>	<b>\$-14,098,434.98</b>	<b>\$4,121,565.02</b>	<b>\$2,521,565.02</b>	<b>\$2,521,565.02</b>	<b>\$2,521,565.02</b>	<b>\$2,521,565.02</b>	<b>\$2,521,565.02</b>	<b>\$1,600,000.00</b>	<b>\$0.00</b>					
75	13175		Directa	Otros Proyectos (OP)	Rehabilitación de camino Sacacosechas en el Paraje Zocnantitlan en la Localidad de Tixtla de Guerrero.	Tixtla De Guerrero - Paraje Zocnantitlan en la Localidad de Tixtla de Guerrero.	Adjudicación Directa		1.00	1.00	300.00	\$0.00	\$794,284.48	\$794,284.48	\$794,284.48	\$794,284.48	\$794,284.48	\$794,284.48	\$794,284.48	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-9-	Obra del Dominio Público	
<b>Total de Otros Proyectos (OP)</b>												<b>\$0.00</b>	<b>\$794,284.48</b>	<b>\$794,284.48</b>	<b>\$794,284.48</b>	<b>\$794,284.48</b>	<b>\$794,284.48</b>	<b>\$794,284.48</b>	<b>\$794,284.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>					
76	13117		Directa	Salud (SAL)	Ampliación de centro de salud comunitario de la Comunidad de Tixtla de Guerrero	Tixtla De Guerrero - Centro de salud comunitario de la Comunidad de Tixtla de Guerrero	Adjudicación Directa		1.00	0.00	2,500.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obras Transferibles		
<b>Total de Salud (SAL)</b>												<b>\$1,500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>					

Programa: Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

No	Id de Obra	PASH	Clasificación del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Metas		Número de Beneficiarios	Inversión					% Avance		Cuenta Contable del Registro	Tipo de Obra Para el Registro Contable				
									Programadas	Alcanzadas		Autorizada	Ampliaciones/Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada			Sub ejercicio	Por Ejercer	Físico	Financiero
77	13120	Otros		Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM)	Adquisición de la Licencia de funcionamiento 2020 del Software Sulpac - GPP utilizado para simplificar los procedimientos presupuestales, contables, administrativos, financieros y de obra pública con la finalidad de agilizar la operatividad y la atención de las demandas ciudadanas orientadas al Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal durante el Ejercicio Fiscal 2020. (PRODIM)	Tixtla De Guerrero - Localidad de Tixtla de Guerrero	Invitación a cuanrio menos tres personas		1.00	0.67	77.00	\$1,352,663.30	\$139,560.28	\$1,492,223.58	\$994,815.76	\$994,815.76	\$994,815.76	\$994,815.76	\$497,407.82	\$0.00	66.67%	66.67%	1-2-3-6-9-2	Acción
<b>Total de Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM)</b>												\$1,352,663.30	\$139,560.28	\$1,492,223.58	\$994,815.76	\$994,815.76	\$994,815.76	\$994,815.76	\$497,407.82	\$0.00				
<b>Total</b>												\$67,633,165.00	\$-34,247,520.35	\$33,385,644.64	\$12,603,418.46	\$12,603,418.46	\$12,603,418.46	\$12,603,418.46	\$20,782,226.18	\$0.00				

H. Ayuntamiento Municipal  
Constitucional de Tixtla de  
Guerrero, Guerrero.  
Presidencia Municipal  
2018-2021

H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Guerrero, Guerrero.  
Organo de Control  
2018-2021

H. Ayuntamiento Municipal  
Constitucional de Tixtla de  
Guerrero, Guerrero.  
Síndicatura  
2018-2021

H. Ayuntamiento Municipal  
Constitucional de Tixtla de  
Guerrero, Guerrero.  
Tesorería Municipal  
2018-2021